



Check List Lavadoras de Roupas

v. 2.0

Controle de Qualidade para atendimento a domicílio (IN HOME)

| | | |
|-------------|--|-----------------|
| Autorizado: | FERNANDES E MESQUITA COMUNICAÇÕES LTDA | SR/OS N°: |
| Cliente: | | N° Série: |
| Modelo: | | Data da visita: |

| N.º | Item | Verificação | Área de verificação | Resultado Pós Inspeção | | |
|-----|-----------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Auto Dignóstico | Auto Diagnóstico | Execute um auto diagnóstico no produto | <input type="checkbox"/> OK | <input checked="" type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Obs: |
| 2 | Componentes | Válvula Pré Lavagem | Válvula de Pré Lavagem Funcionando? | <input type="checkbox"/> OK | <input checked="" type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Obs: |
| | | Válvula de Lavagem | Válvula de Lavagem Funcionando? | <input type="checkbox"/> OK | <input checked="" type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Obs: |
| | | Válvula Secagem | Válvula de Secagem Funcionando? | <input type="checkbox"/> OK | <input checked="" type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Obs: |
| | | Válvula Water Shot (opcional) | Válvula Water Shot Funcionando | <input type="checkbox"/> OK | <input checked="" type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Obs: |
| | | Porta | A porta da lavadora trava e destrava Corretamente | <input type="checkbox"/> OK | <input checked="" type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Obs: |
| | | Porta Add Wash | A porta "ADD WASH" trava e destrava Corretamente | <input type="checkbox"/> OK | <input checked="" type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Obs: |
| | | Bomba de Drenagem | Bomba de Drebnagem funcionando corretamente? | <input type="checkbox"/> OK | <input checked="" type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Obs: |
| | | Bomba Circulação | Bomba de Circulação funcionando corretamente? | <input type="checkbox"/> OK | <input checked="" type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Obs: |
| | | Motor Função "Lavagem" | O motor funcionando na operação lavagem | <input type="checkbox"/> OK | <input checked="" type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Obs: |
| 3 | Sensores | Motor Função "Centrifugação" | O motor funcionando na operação Centrifugação? | <input type="checkbox"/> OK | <input checked="" type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Obs: |
| | | Resistências | Resistência de Lavagem e Secagem funcionam corretamente? | <input type="checkbox"/> OK | <input checked="" type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Obs: |
| | | Sensor de nível | Sensor de nível de água OK? (entre 20 e 27Khz) | <input type="checkbox"/> OK | <input checked="" type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Obs: |
| | | Sensor de temperatura | Sensor marcando temperatura do local? | <input type="checkbox"/> OK | <input checked="" type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Obs: |
| 4 | Auto Dignóstico | Sensor de temperatura do Duto | Sensor marcando temperatura do local? | <input type="checkbox"/> OK | <input checked="" type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Obs: |
| | | Sensor de temperatura do Condensador | Sensor marcando temperatura do local? | <input type="checkbox"/> OK | <input checked="" type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Obs: |
| | | EEPROM | EEPROM OK? | <input type="checkbox"/> OK | <input checked="" type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Obs: |

* Espaço para carimbo * - [X01]

EXCLUSÃO
DE GARANTIA

** VALIDAR REPARO COM O CONTACT CENTER: 0800-941-2880 --> OPÇÃO 95 --> OPÇÃO 2 **

Comentários:

Verificado por:

Assinatura do cliente: